

Verein Hilfe zur Selbsthilfe Bangladesh
Peter und Paul Strasse 65
FL - 9493 Mauren



Mauren, September 2014

Aktuelle stand Bau der „Euro Bangla Foundation Model School“

Kurzer Rückblick:

Im Februar 2014 reiste Miah Nurul Islam, Präsident Verein Hilfe zur Selbsthilfe Bangladesh Liechtenstein, zurück nach Bangladesh um persönlich den Ausbau der „Euro Bangla Foundation Model School“ voranzutreiben. In den vorherigen finanziellen Unterstützungen wurde der Bau des ersten und zweiten Stockes des Schulhauses „versprochen“ was auch das Ziel der Reise war.

Erneute Änderung der Pläne vor Ort:

Der Architekt und Bauleiter überzeugten Nurul, dass das Schulgelände und speziell das Schulgebäude-Fundament zuerst mit Erde gefüllt werden muss bevor mit dem Bau des ersten und zweiten Stockes begonnen wird.

Argumente für die Reihenfolge-Änderung waren unter anderem, dass zuerst der Platz um das Schulgebäude Fundament fertig gestellt muss. Aufgrund fehlender technischer Maschinen (wie beispielsweise Kränen) müssen Bauarbeiter alle Ziegel, Zement- sowie SandSäcke von Hand und auf dem Kopf transportieren. Gemeinsam mit den Experten vor Ort wurde diese Reihenfolgen-Änderung bestimmt.

Die Strassen die das Schulgelände umfassen sind bereits auf eine Höhe von 2m angehoben und so musste auch das Schulgelände von 4'800 m² auf diese Höhe mit sehr viel zusätzlicher Erde angehoben werden. Die beigelegten Fotos illustrieren wie diese Erde mit Wasser von 4-5km Entfernung durch dünne Rohre zum Schulgelände transportiert wurde. Dieses Unterfangen, diese riesigen Mengen an Erde zu transportieren, benötigte knappe 3 Monate Zeit. Ende Mai 2014 wird das ganze Schulgelände mit Erde auf eine Höhe von 2m angehoben fertig. Dann endlich kann mit dem Bau des ersten und zweiten Stockes der Schule begonnen werden.

Die Kosten für die Erdauffüllung beliefen sich auf CHF 35'000.--

Aufgrund dieser weitreichende Lösung (Anhebung des Geländes auf 2m) wird das Schulgelände im Fall einer Wasser- oder Flutkatastrophe zum Zufluchtsort für die Region werden können. Das Gelände wird hoch genug sein um darauf ein Notfall-Lager aufzubauen.

Finanzielle Situationen:

Bis heute, August 2014, wurden CHF 155'000.-- in das Schulprojekt investiert. Kauf des Grundstückes, Bau des Fundamentes der Schule, Erdauffüllung des Schulgeländes. Dies sind des Liechtensteinischen Entwicklungs Dienstes (LED) und Gelder des Vereins „Hilfe zur Selbsthilfe

Bangladesh“ in Liechtenstein.

Um das Ziel zu erreichen, die Schule spätestens im Januar 2016 zu eröffnen ist der nächste Schritt eindeutig das erste und zweite Stockwerk zu bauen. Der 3. Stock kann verspätet auch in 2017 mit neuen finanziellen Mittel realisiert werden.

Aufgrund der Plan-Änderung mit der kompletten Erdauffüllung des Schulgeländes fehlt nun das Geld für den Bau des ersten und zweiten Stockwerkes.

Die gesamten Schulgebäudekosten sind mit CHF 302'000.-- budgetiert (siehe Projektbeschreibung). Dem gegenüber stehen erhaltene Gelder von CHF 170'000.-- (oben beschriebene Gelder über CHF 155'000.-- sowie ein Zement-Sachsponsor von Holzim im Wert von CHF 15'000.--)

Dies bedeutet einen offener Betrag über CHF 132'000.-- (für das 3 Stockwerke Schulgebäude)

Dieser offene Betrag kann auf 3 Stockwerke herunter gebrochen werden. Pro Stock ergibt das CHF 44'000.--

Konkrete finanzielle Unterstützungs-Anfrage:

Wir bitten Sie um eine weitere finanzielle (Teil-)Unterstützung für den Bau des ersten und zweiten Stockwerks von je CHF 44'000.--

Wir hoffen, dass Ihnen der Projektverlauf soweit zusagt und Sie uns weiter finanziell unterstützen um die Schule Realität werden zu lassen.

Mit freundlichen Grüssen

Miah Nurul Islam - Präsident
Verein Hilfe zur Selbsthilfe Bangladesh